

INSTALACIÓN DE VALLINA-NOSPOTENTRA

Actividades realizadas:

- Reinstalación de cabecera de el pozo de 12
- Instalación de pasamanos de acceso a pozo de 12
- Instalación de pasamanos en la repisa entre-pozos (12-18)

Materiales Utilizados:

- 48m Cuerda 10mm (anillos de cuerda a naturales y pasamos)
- 3 Chapas aluminio acodadas.
- 2 chapas aluminio reviradas.
- 1 Mallón 10mm
- 5 Mallónes 8mm
- 2 metros cinta plana
- 5 Spits

Video Demostrativo: <http://vimeo.com/91197620>

Ubicación de la instalación:

